

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Rehabilitación Estructural del Pavimento del Km 0+000 al Km 20+000 en el Cuerpo A de la Autopista Acayucan-Cosoleacaque, en el Estado de Veracruz

Ente fiscalizado

CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES DE INGRESOS Y
SERVICIOS CONEXOS

¿Qué se auditó?

La presupuestación, ejecución y pago de un contrato de obra y uno de servicios de supervisión a precios unitarios.

Número de auditoría:

398-DE

¿Por qué se practicó esta auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Por ser uno de los proyectos de mayor monto erogado en el año 2018 en el Programa de Mantenimiento Mayor de la Red Carretera del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADÍN) y por la relevancia de la variación registrada en la fecha de la conclusión de los trabajos que representó un incremento del 59.6% del plazo original.

UNIVERSO SELECCIONADO

\$132,651,320.97

MUESTRA AUDITADA

\$100,577,536.43

Nuestra Misión: “Fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas irregulares y contribuir al buen gobierno”.

Nuestra Visión: “Ser un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación”.

Principales resultados de la auditoría

- *Pago en demasía de 22.4 miles de pesos en el concepto de cemento asfáltico AC 20, debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los verificados en reportes de pruebas de mezcla asfáltica.*
- *Pago en demasía de 59.0 miles de pesos en el concepto de remate lateral en losas de concreto, debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los verificados en números generadores y planos.*
- *Pago en demasía de 24.2 miles de pesos en el concepto de pozo de visita de polyconcreto, debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los verificados en campo.*
- *Deficiencias de calidad en defensa metálica, ya que no se colocó el epóxico a los tornillos de sujeción para evitar el vandalismo.*
- *La verificación de la terminación de los trabajos y su recepción física no se realizó dentro de los plazos establecidos en el contrato.*

Principales acciones emitidas

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. La 1 restante generó: 1 Recomendación

Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.

