

Proyectos Especiales de Mantenimiento, Adecuación de Infraestructura, Instalación de Estructuras, Rehabilitaciones, Interconexiones y Montaje de Equipos en Instalaciones Marinas de Pemex Exploración y Producción en el Golfo de México | Segunda entrega de informes individuales

**TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A INVERSIONES FÍSICAS**

Proyectos Especiales de Mantenimiento, Adecuación de Infraestructura, Instalación de Estructuras, Rehabilitaciones, Interconexiones y Montaje de Equipos en Instalaciones Marinas de Pemex Exploración y Producción en el Golfo de México

Ente fiscalizado

**Pemex Exploración y Producción**

**¿Qué se auditó?**

Los procedimientos de programación, presupuestación, ejecución y pago de cuatro contratos de obra a precios mixtos que amparan proyectos especiales de mantenimiento, adecuación de infraestructura, instalación de estructuras, rehabilitaciones, interconexiones y montaje de equipos en instalaciones marinas de Pemex Exploración y Producción en el golfo de México.

Número de auditoría:  
**403-DE**

¿Por qué se practicó esta auditoría?

**CRITERIOS DE SELECCIÓN**

*Por los antecedentes de auditoría y por la importancia del monto ejercido en cuatro contratos de obra a precios mixtos que amparan proyectos especiales de mantenimiento, adecuación de infraestructura, instalación de estructuras, rehabilitaciones, interconexiones y montaje de equipos en instalaciones marinas de Pemex Exploración y Producción en el golfo de México, en el ejercicio fiscal de 2019.*

**UNIVERSO SELECCIONADO**

**6,650.4 millones de pesos**

**MUESTRA AUDITADA**

**4,282.6 millones de pesos**

Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.  
OCTUBRE 2020



### Principales resultados de la auditoría

- *No se justifican las ventajas técnicas ni económicas de utilizar plataformas semisumergibles para ejecutar los trabajos de mantenimiento.*
- *Omisión en la asignación y supervisión de las cédulas del programa, obra y/o acción (PROA) correspondientes por el importe total requerido, a efectos de cumplir en tiempo y forma con las aportaciones previstas para el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), así como en el cumplimiento de dichas aportaciones por un monto de 53.4 millones de pesos.*
- *Pagos fuera de norma por un monto de 7.1 millones de pesos, debido a que en la integración de los precios unitarios el contratista consideró indebidamente el aceite lubricante requerido para la operación de las plataformas semisumergibles y embarcaciones de apoyo, en virtud de que desde el procedimiento de adjudicación se estableció que el contratista los proporcionaría sin cargo adicional para PEP.*
- *Omisión en la aplicación de penalizaciones al contratista por atraso en el cumplimiento de la fecha programada para la conclusión total de los trabajos y de eventos críticos por un importe de 10.6 millones de pesos.*

### Principales acciones emitidas

Se generaron: 1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones.

